

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಹೆಚ್.ವಿಜಯಶಂಕರ್, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.

ಆಯುಕ್ತರು, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು.

ತಾಲ್ಲೂಕು: ಮೈಸೂರು

೨೦೦೪-೨೦೦೫ ನೇ ಸಾಲು

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ.	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ.	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
೧೨/೦೪-೦೫/೧೬.೫.೦೫ ೧೦.೩.೦೫	೧ ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಬಡಾವಣೆ ೨ನೇ ಹಂತ ನಾಗರೀಕ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ವಾಚನಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೫೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	೧೧೨೫೦೦	-	ಪ್ರಗತಿ
೧೨/೨೦೦೪-೦೫ ೧೨/ ೨೦೦೬-೦೭ ದಿನಾಂಕ.೧೬-೩-೦೭	೨ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಪಡುವಾರಹಳ್ಳಿ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೫೦೦೦೦	೨೫೦೦೦೦	೧೨೫೦೦೦	-	ಪ್ರಗತಿ
	೨೦೦೫-೦೬					
೩೧-೩-೦೬	೧ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ರಾಮಾನುಜರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ.	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦		ಪ್ರಗತಿ
೩೧-೩-೦೬	೨ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಪುರಂದರ್ಮಸಿಂಗ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಮುದಾಯಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	೧೫೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	೭೫೦೦೦		ಪ್ರಗತಿ
೮-೩-೦೭	೩ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಪುರಂ ನ್ಯೂ ಕಾಂತರಾಜ ಅರಸ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು	೧೨೫೦೦೦	೧೨೫೦೦೦	೭೫೦೦೦		ಪ್ರಗತಿ
೯-೮-೨೦೦೬	೪ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಮೇಟಗಲ್ಲಿ ವೃತ್ತದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಂಬಾಗ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦		ಪ್ರಗತಿ



ಶ್ರೀ ಸಿ.ಹೆಚ್.ವಿಜಯಶಂಕರ್, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ.

ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ.	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
I. ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು. ೨೦೦೪-೦೫ ನೇಸಾಲು					
೧. ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಸೋಲೇಕೋಟೆ ಅಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೪೫೦೦೦ ೦	೪೫೦೦೦೦	೩೩೭೫೦೦	-	ಗೋಡೆಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ
೨. ಆಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕನಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦ ೦	೫೦೦೦೦೦	೩೭೫೦೦೦	೨೦೯೫೧೭	ಗೋಡೆಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ
೩. ಕೆಳಗನಹಳ್ಳಿ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೭೫೦೦೦	೭೫೦೦೦	೭೫೦೦೦	೭೫೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
೪. ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಗ್ಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಳಯ್ಯ ಮಠದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೦೦೦೦ ೦೦	೧೦೦೦೦೦ ೦	೫೦೦೦೦೦	೧೩೬೧೭	ಪ್ರಗತಿ
೧. ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಗೆರಸನಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಸರಬರಾಜು(ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ೨೦೦೭-೦೮ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.)	೧೦೦೦೦ ೦				ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ
೨. ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣತಾಲ್ಲೂಕುಹೆಮ್ಮಿ ಗೆಗೆಹೊಗುವರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಾರಿಗಡ್ಡೆಗೆ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	೧೫೦೦೦ ೦	೧೫೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
೩. ಸುಂಡವಾಳುಕೊಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿಬೋರ್ವೆಲ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	೪೫೦೦೦	೪೫೦೦೦	೪೫೦೦೦		ಪೂರ್ಣ
೪. ಸೀಗಡಘಟ್ಟಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಚೆಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೦೦೦೦ ೦	೨೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೯೮೬೬೭	ಮುಕ್ತಾಯದಹಂತ
೫. ಗಂಗನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ	೨೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೦	ಪ್ರಾರಂಭ

		೦				
೬	ನೀಲವಾಡಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
೧.	ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್ ಆದಿಚುಂಚನೆಗಿರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	೨೫೦೦೦೦	೨೫೦೦೦೦	೧೮೭೫೦೦	೧೮೭೫೦೦	ಪೂರ್ಣ
೨.	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಗೌಡಗೆರೆ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೦೦೦೦೦ ೦	೧೦೦೦೦೦೦	೭೫೦೦೦೦	೩೨೭೦೩೯	ಛಾವಣಿಹಂತ
೩.	ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಸದರಿಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ೬ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ೩ ಭಾಗ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿ ಸ್ವೀಕೃತ ವಾಗಿದ್ದು ಆದೇಶದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. )	೧೦೦೦೦೦ ೦	೧೦೦೦೦೦೦	೭೫೦೦೦೦	೨೩೭೧೦೦	
೪.	ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್‌ಗಾಣೆಗೆರ ಸಮುದಾಯಭವನ	೨೫೦೦೦೦	೨೫೦೦೦೦	೧೨೫೦೦೦		ಪ್ರಗತಿ

**2005-06**

೧.	ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್ ಮಾದಳ್ಳಿ ಮಠದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೦೦೦೦೦ ೦	೧೦೦೦೦೦೦	೭೫೦೦೦೦	೭೫೦೦೦೦	ಬೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ
೨	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	-	ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ
೩.	ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಬೋವಿಜನಾಂಗದ ಸಮುದಾಯಭವನ	೫೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	೨೫೦೦೦		ಪ್ರಗತಿ
೪	ಕೆಂಪಮ್ಮ ನಹೋಸೂರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦		ಪ್ರಗತಿ
೫	ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಹೊಂಬಾಳಮ್ಮ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦		ಪ್ರಗತಿ
೬	ಹರೀನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಸ್ವಾಮಿಮನೆಹತ್ತಿರಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	೪೫೦೦೦	೪೫೦೦೦	೪೫೦೦೦	೪೫೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
೭	ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್ ರತ್ನಪುರಿರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾದವ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	೩೦೦೦೦೦	೩೦೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	೧೩೩೮೮೯	ಕಂಬಗಳೆಳಿಸ
೮	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ.ತಾ.ಸರಗೂರು ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು : ೨೦೦೪-೦೫					
೧.	ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯ	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	ಪೂರ್ಣ

	ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.					
೨.	ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾರರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೭೫೦೦೦	೭೫೦೦೦	ಮುಕ್ತಾಯದಹಂತ
೩.	ಸರಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನನಿರ್ಮಾಣ	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
೪.	ದಡದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನನಿರ್ಮಾಣ.	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೭೫೦೦೦	-	ಪ್ರಗತಿ
೫.	ಕುಂಬಾರ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೭೫೦೦೦	೩೬೬೭೦	ಛಾವಣಿ ಹಂತ
೬.	.ಚಿಕ್ಕಬೇರ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ
೭.	ಮಿರ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
೮.	ಕರ್ಪೂರಹಳ್ಳಿ ಜಂಗಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
೯.	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರಬೇರ್ಯಗ್ರಾಮಲ್ಲಿಬಸವೇಶ್ವರಸಮುದಾಯ ಭವನ	೨೫೦೦೦೦	೨೫೦೦೦೦	೧೨೫೦೦೦	೧೭೯೬೫೯	ಮುಕ್ತಾಯದಹಂತ
೧೦	ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೋಪಾನಕಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
೧.	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ. ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳ ದಾಸೋಹ ಭವನ.	೫೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦೦	೩೭೫೦೦೦	೨೬೦೭೦೮	ಪೂರ್ಣ
೨.	.ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಭವನದಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	೭೫೦೦೦	೭೫೦೦೦	೭೫೦೦೦	೭೫೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
೩.	ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	೭೫೦೦೦	೭೫೦೦೦	೫೬೨೫೦	೩೭೧೬೯	ಮುಕ್ತಾಯದಹಂತ
೪.	ಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಸಹಕಾರಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	೭೫೦೦೦	೭೫೦೦೦	೫೬೨೫೦	೩೪೫೭೩	ಮುಕ್ತಾಯದಹಂತ
೫.	.ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ಹೋಬಳಿ ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದಸಾಲಿಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
೬	ಮಂಚನಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರಸಮುದಾಯ ಭವನ	೩೦೦೦೦೦	೩೦೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	೧೪೯೮೭೫೮	ಛಾವಣಿಹಂತ
೭	ಬಡಗನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	೩೦೦೦೦೦	೩೦೦೦೦೦	೩೦೦೦೦೦	೩೦೦೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
೮	ಲಾಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	-	ಛಾವಣಿ ಹಂತ
೯	ಹಂಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಸಮುದಾಯಭವನ	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	ಪೂರ್ಣ

೧೦	ಮೂಡುಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	೪೯೮೮೫	ಭಾವಣಿಹಂತೆ
೧೧	ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦		ಪೂರ್ಣ
೧೨	ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦		ಪ್ರಗತಿ
೧೩	ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಿದಾಸ ಸಮುದಾಯಭವನ	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦		ಪ್ರಗತಿ
೧೪	ಚೌಕಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಡೋರ್ನಹಳ್ಳಿಗೇ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦		ಪ್ರಗತಿ
೧೫	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪರಾಮೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦		ಪ್ರಗತಿ
೧	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ಟೌನ್ ಬಸವೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್ ನಮಹದೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	-	ಪ್ರಗತಿ
೨	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ಟೌನ್ ಶಿವಾಜಿಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	೨೫೦೦೦೦	೨೫೦೦೦೦	೧೨೫೦೦೦	-	ಪ್ರಗತಿ
೩	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇರ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಚೆನ್ನ ಕೇಶವಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕನಕಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೫೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	೭೫೦೦೦	-	ಪ್ರಗತಿ
೪	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ಹೋಬಳಿ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿಕ್ಕೇರಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಭವನ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ .	೧೫೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
	ಹೆಚ್. ಡಿ.ಕೋಟೆ. ತಾಲ್ಲೂಕು					
೧	.ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರಗೂರು ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	ಪ್ರಗತಿ
೨	.ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬಲಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	ಪ್ರಗತಿ
	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು					
೧	ಬೆಟ್ಟದಪುರದಲ್ಲಿ ಭಗೀರಥ ಸಮುದಾಯಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	೫೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦೦	೨೫೦೦೦೦	೨೫೦೦೦೦	ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ
೨	ಸತ್ತೇಗಾಲ ಬಿ ಕಾಲೇನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನಕ್ಕಾಗಿ	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	೪೯೨೩೨	ಪ್ರಗತಿ
೩	ಅರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೫೦೦೦೦	೨೫೦೦೦೦	೧೨೫೦೦೦	೧೦೮೫೭೩	ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ
೪	ಹೊಸಕೋಟೆ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	೧೫೦೦೦೦	-	-		ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ
೫	ಬೆಟ್ಟದಪುರ ಹೋಬಳಿ ಮೇಗಲಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ	೨೫೦೦೦೦	೨೫೦೦೦೦	೧೨೫೦೦೦	-	ಪ್ರಾರಂಭ

	ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.					
೬	ದಿಂಡಗಾಡು ಮಠದ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	೨೫೦೦೦೦	೨೫೦೦೦೦	೧೨೫೦೦೦	೬೩ ೧೫೯	ತಳಪಾಯ
೭	ಜೌ ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	ಪ್ರಗತಿ
೮.	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಗೌಡಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೫೦೦೦೦	೨೫೦೦೦೦	೧೨೫೦೦೦	೧೨೪೬೧೭	ಮುಕ್ತಾಯದಹಂತ
೯	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಬೆಟ್ಟದಪುರ ಗ್ರಾಮದಬೆಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದವಿಶ್ವಕರ್ಮಸಮುದಾಯಭವನದಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	೫೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	೨೫೦೦೦	-	ಪ್ರಾರಂಭ
೧೦	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಬೈಲಕುಪ್ಪೆ ಗಣಪತಿ ಸಮುದಾಯಭವನ	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	-	ಪ್ರಾರಂಭ
೧೧	ಬೆಟ್ಟದಪುರ ಹೋಬಳಿ ಗೊರಳ್ಳಿ ದೇವಾಂಗ ಸಮುದಾಯಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	೧೫೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	೭೫೦೦೦	-	ಪ್ರಾರಂಭ
೧೨	ಕೆಸಬಾಹೋಬಳಿ ಜವರಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	-	ಪ್ರಾರಂಭ
೧೩	ಬೆಟ್ಟದಪುರ ಹೋಬಳಿ ಹೆಗ್ಗಡಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	-	ಪ್ರಾರಂಭ
೧೪	ಬೆಟ್ಟದಪುರ ಹೋಬಳಿ ಹಿಂಡತವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	-	ಪ್ರಾರಂಭ
೧೫	ರಾವಂದೂರು ಹೋಬಳಿ ಸನ್ಯಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೦೦೦೦೦				ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ
೧೬	ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಭಸವ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೦೦೦೦೦				ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ
೧೭	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಸರಗೂರು ಆರ್ಯ ಈಡಿಗರ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೫೦೦೦೦				ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ
೧೯	ಗಂಧನ ಹಳ್ಳಿ ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೫೦೦೦೦	೨೫೦೦೦೦	೧೨೫೦೦೦	-	ಪ್ರಗತಿ
೨೦	ಕೆಸಬಾಹೋಬಳಿ ಚೀರ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೦೦೦೦೦				ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ
೨೧	ಹೆಬ್ಬಾಳುಹೋಬಳಿ ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦		ಪ್ರಗತಿ

೨೨	ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ಹೋಬಳಿ ಅರಸನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦		ಪ್ರಗತಿ
೨೩	ಮಾರ್ಚ್‌ಹಳ್ಳಿ ಗದಗಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	೫೦೦೦೦				ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ
೨೪	ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಹೋಬಳಿ ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಾಂಗ ಸಮುದಾಯಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	೧೦೦೦೦೦				ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ
೨೫	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಬಸವ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೦೦೦೦೦				ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ



ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಂಠ ದತ್ತ ನರಸಿಂಹ ರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.  
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ.

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ.	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
೨೦೦೧-೦೨ ನೇಸಾಲು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಕುರಹಿನಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೯೯೦೦೦	೯೯೦೦೦	೭೪೦೦೦	-	ಕಂಬಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.
-	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಆದಿಜಾಂಬವ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ (ಬಾಬುಜಗಜೀನರಾಂ ಸಮುದಾಭವನ )	೯೯೦೦೦	೯೯೦೦೦	೯೯೦೦೦	೯೯೦೦೦	ಛಾವಣಿಹಂತ
-	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರತಾಲ್ಲೂಕ್ ಹಾಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೯೯೦೦೦	೯೯೦೦೦	೭೪೦೦೦	-	ನಿವೇಶನ ತಕರಾರು
೨೦೦೨-೦೩ ನೇಸಾಲು	೧.ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಈಚೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ .	೧೫೦೦೦ ೦	೧೫೦೦೦೦	೧೧೨೫೦೦	೩೫೩೦೦	ಪಾಯದಕೆಲಸ
-	೨.ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಚಾಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪೆ : ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೯೯೦೦೦	೯೯೦೦೦	೭೫೦೦೦	೨೩೬೦	ಇಟ್ಟಿಗೆಕೆಲಸ
-	೩.ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಆದಿಜಾಂಬವ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ (ಬಾಬುಜಗಜೀನರಾಂ ಸಮುದಾಭವನ )	೨೫೦೦೦ ೦	೨೫೦೦೦೦	೨೫೦೦೦೦	೨೫೦೦೦೦	ಛಾವಣಿ ಹಂತ
-	೪.ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಮೇಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	೧೫೦೦೦ ೦	೧೫೦೦೦೦	೧೧೨೦೦೦	೧೧೨೦೦೦	ಛಾವಣಿಹಂತ
೨೦೦೩-೦೪ ನೇಸಾಲು	೧.ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಾಣಿಗರ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೫೦೦೦ ೦	೨೫೦೦೦೦	೧೮೭೫೦೦	೧೮೭೫೦೦	ಮುಕ್ತಾಯದಹಂತ
-	೨.ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಪೆ : ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ .	೩೦೦೦೦ ೦	೩೦೦೦೦೦	೨೨೫೦೦೦	-	ನಿವೇಶನ ತಕರಾರು

ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಂಠ ದತ್ತ ನರಸಿಂಹ ರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.  
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು , ಭೂ ಸೇನಾ ನಿಗಮ , ಮೈಸೂರು

.ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ,	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ.	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	.ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
೨೦೦೧-೦೨ಹಾಗೂ ೨೦೦೩-೦೪ ನೇಸಾಲು	ಮೈಸೂರುನಗರದ ಶ್ರೀ ರಾಂಪುರದಲ್ಲಿರುವ JSS .ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	೨೦೦೦೦ ೦೦	೨೦೦೦೦೦ ೦	೧೫೦೦೦೦೦	೨೪೦೦೦೦೦	ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್



ಶ್ರೀ. ರೆಹಮಾನ್ ಖಾನ್. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.  
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ.

೨೦೦೬-೦೭ ನೇಸಾಲು

.ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ.	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ.	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	.ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
ಎಂ.ಪಿ.೮/೦೬-೦೭ ದಿನಾಂಕ.೨೬-೧೦-೦೬	೧.ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೫೦೦೦ ೦	೨೫೦೦೦೦	೧೨೫೦೦೦	೧೨೫೦೦೦	ಮುಕ್ತಾಯದಹಂತ
	ಒಟ್ಟು	೨೫೦೦೦ ೦	೨೫೦೦೦೦	೧೨೫೦೦೦		-

ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎ.ಎಂ. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ.

೨೦೦೬-೦೭ ನೇಸಾಲು

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ,ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ.	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
ಎಂಪಿ.೧೪/೦೬-೦೭ ದಿನಾಂಕ.೨೬-೧೦-೦೬	೧.ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ.ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೀರೇಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಮೊಳೆಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	೨೦೦೦೦ ೦	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	೧೯೯೬೭೩	ಪೂರ್ಣ
ಎಂಪಿ.೧೪/೦೬-೦೭ ದಿನಾಂಕ.೨೬-೧೦-೦೬	೨.ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ.ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳ್ಳಿಕೆರೆ ಮೂಲಕ ಮೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	೨೦೦೦೦ ೦	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	೧೯೯೫೮೫	ಪೂರ್ಣ
ಎಂಪಿ.೧೪/೦೬-೦೭ ದಿನಾಂಕ.೨೬-೧೦-೦೬	೩.ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ.ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಎತ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	೨೦೦೦೦ ೦	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	೧೯೯೬೨೬	ಪೂರ್ಣ
ಎಂಪಿ.೧೪/೦೬-೦೭ ದಿನಾಂಕ.೨೬-೧೦-೦೬	೪.ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ.ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಗತನಮೂಲೆಯಿಂದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	೨೦೦೦೦ ೦	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
ಎಂಪಿ.೧೪/೦೬-೦೭ ದಿನಾಂಕ.೨೬-೧೦-೦೬	೫.ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ.ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಆಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	೨೦೦೦೦ ೦	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	ಪೂರ್ಣ

	ಒಟ್ಟು	೧೦೦೦೦ ೦೦	೧೦೦೦೦೦ ೦	೧೦೦೦೦೦೦	೮೯೮೮೮೮	-
--	-------	-------------	-------------	---------	--------	---

ಶ್ರೀ. ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು , ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.  
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ.

೨೦೦೬-೦೭ ನೇಸಾಲು

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ.	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
೧೫/ ೨೦೦೬-೦೭ ೧೭-೧-೨೦೦೭	೧.ಹುಣಸೂರುಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿಮಾಧವವಿದ್ಯಾ ಸಮಿತಿಯ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦ ೦	೫೦೦೦೦೦	೨೫೦೦೦೦	೧೩೩೮೮೯	ಕೆಂಬಗಳ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ
		೫೦೦೦೦ ೦	೫೦೦೦೦೦	೨೫೦೦೦೦		-

ಶ್ರೀ. ಎಂ.ರಾಜಶೇಖರಮೂರ್ತಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ.

೨೦೦೬-೦೭ ನೇಸಾಲು

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ.	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ.	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
ಎಂ.ಪಿ.೬/೦೬-೦೭ ದಿನಾಂಕ.೨೬-೧೦-೦೬	೧.ಕೆ.ಆರ್.ನಗರತಾಲ್ಲೂಕ್‌ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಮುಸ್ಲಿಂಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೩೦೦೦೦ ೦	೩೦೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	-	ಮುಕ್ತಾಯದಹಂತ
೫-೧-೨೦೦೭	೨.ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆತಾಲ್ಲೂಕುದಡದಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೬೦೦೦೦ ೦	೬೦೦೦೦೦	೩೦೦೦೦೦	-	ಟೆಂಡರ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
೫-೧-೨೦೦೭	೩.ಕೆ.ಆರ್.ನಗರತಾಲ್ಲೂಕ್‌ಕೋಳೂರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೩೦೦೦೦ ೦	೩೦೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	-	ಪ್ರಾರಂಭ
೧೩-೨-೦೭	೪.ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಟ್ಟದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಥದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦ ೦	೫೦೦೦೦೦	೨೫೦೦೦೦	೨೫೦೦೦೦	ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ
		೧೭೦೦೦	೧೭೦೦೦೦	೮೫೦೦೦೦		-

		೦೦	೦			
--	--	----	---	--	--	--

ಶ್ರೀ. ಎಂ.ರಾಜಶೇಖರಮೂರ್ತಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.  
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ.

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ.	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ. <u>ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ- ತಾಲ್ಲೂಕ್</u>	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
೨೦೦೪-೦೫	೧.ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಹಾಡ್ಯಕೊಪ್ಪಲಿನ ನಾಯಕರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೦೦೦೦ ೦	೧೦೦೦೦೦	೭೫೦೦೦	-	ಪಾಯದಕೆಲಸ
೨೦೦೪-೦೫	೨.ಕೆ.ಆರ್.ನಗರತಾಲ್ಲೂಕ್ ದೊಡ್ಡಕೊಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೦೦೦೦ ೦	೧೦೦೦೦೦	೭೫೦೦೦	-	ಭಾವಣಿಕೆಲಸ
೨೦೦೪-೦೫	೩.ಕೆ.ಆರ್.ನಗರತಾಲ್ಲೂಕ್ಹಾಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೪೫೦೦೦ ೦	೪೫೦೦೦೦	೩೨೨೦೦೦	-	ಇಟ್ಟಿಗೆಕೆಲಸ
೨೦೦೫-೦೬	೪. ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ನರಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೦೦೦೦ ೦	೨೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೯೦೪೫೦	



೨೦೦೨-೦೩	೧.ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್ ಕ್ಲಬ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೈಟ್ ನಂ.೧೦೪ ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಧರ್ಮಶಾಲಾ (ಜಡಮಹಂತೇಶ್ವರ ಧರ್ಮಶಾಲಾ)	೪೦೦೦೦ ೦	೪೦೦೦೦೦	೪೦೦೦೦೦	-	ಪೂರ್ಣ
	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕ್					
೨೦೦೪-೦೫	೧ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ(ಶ್ರೀ.ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	೪೯೦೦೦ ೦	೪೯೦೦೦೦	೪೯೦೦೦೦	೩೩೪೫೮೬	ಪೂರ್ಣ
೨೦೦೫-೦೬	೧.ಬಿಡಗಲು ಗ್ರಾಮದ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ಬಳಿ ಸಮುದಾಯಭವನ	೩೦೦೦೦ ೦	೩೦೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	ಪ್ರಗತಿ
೨೦೦೬-೦೭ ೫-೧-೦೭	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ದಡದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ .	೬೦೦೦೦ ೦	೬೦೦೦೦೦	೩೦೦೦೦೦	-	ಟೆಂಡರ್ ಕೆಲಸ

ಶ್ರೀ. ಡಾ. ವಿಜಯ ಮಲ್ಯ . ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.  
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ.

೨೦೦೪-೨೦೦೫ ನೇ ಸಾಲು

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ.	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ.	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
೨೩/೦೪-೦೫	೧ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಹನಸೋಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦ ೦	೫೦೦೦೦೦	೩೭೫೦೦೦	೨೫೫೬೧೮	ಭಾವಣಿ ಹಂತ
೨೩/೦೪-೦೫	೨.ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ನಾಮದಾರಿಗೌಡರ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೦೦೦೦ ೦	೨೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	-	ಪಾಯದಕೆಲಸ
	ಒಟ್ಟು	೭೦೦೦೦ ೦	೭೦೦೦೦೦	೪೭೫೦೦೦		-

ಶ್ರೀಮತಿ.ಬಿಂಬಾರಾಯ್ಕರ್ . ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ.

೨೦೦೪-೨೦೦೫ ನೇ ಸಾಲು

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ.	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ.	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
ಎಂ.ಪಿ.೯/೦೪-೦೫	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ನಲ್ಲಿ HMC . ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦ ೦	೫೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦೦	-	ಪ್ರಗತಿ
	ಒಟ್ಟು	೫೦೦೦೦ ೦	೫೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦೦		-

ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ . ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ.

೨೦೦೫-೨೦೦೬ ನೇ ಸಾಲು

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ.	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ.	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
ಎಂಪಿ.೧೩/೦೫-೦೬ ದಿನಾಂಕ.೨-೨-೦೬	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣಫೌನಲ್ಲಿನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಕಲಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೦೦೦೦ ೦೦	೧೦೦೦೦೦ ೦	೧೦೦೦೦೦೦	-	ಪ್ರಗತಿ
	ಒಟ್ಟು	೧೦೦೦೦ ೦೦	೧೦೦೦೦೦ ೦	೧೦೦೦೦೦೦		-

ಶ್ರೀ.ಸಿ.ಹೆಚ್.ವಿಜಯಶಂಕರ್, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.  
ಮೈರಾಡ ಸಂಸ್ಥೆ. ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ.

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ.	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿ ಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
೨೦೦೪-೦೫						
೧೨/೨೦೦೪- ೦೫/೪.೨.೦೫	೧. ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಗರೆ ಹಾಗೂ ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಬೋರ್ಡ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಮೈರಾಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅನುದಾನ)	೨೯೧೫೦ ೦	೨೯೧೫೦೦	೨೯೧೫೦೦	೨೯೧೫೦೦	ಪೂರ್ಣ

೩೩/೦೪- ೦೫/೨೯.೨.೦೫	೨.	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೆರನಿಮಂಟಿ, ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಿಪುರ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಗಣೇಶಪುರ, ಜಿ.ಎಂ.ಹಳ್ಳಿ, ಬಿಣ್ಣೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ (ಮೈರಾಡ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅನುದಾನ)	೧೫೯೨೪ ೮೦	೧೫೯೮೪೮೦	೧೫೯೮೦೦೦	೧೫೯೮೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
		೨೦೦೫-೦೬					
೧೨/೦೫-೦೬ ೧೨-೪-೦೬	೧	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆತಾಲ್ಲೂಕುಜಕ್ಕಳಿನರಸೀಪುರ,ಸವೈ, ರಾಜೇಗೌಡನಹುಂಡಿ,ಸಿದ್ದಾಪುರ,ಮಗ್ಗಿಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ.	೨೨೨೨೫ ೦	೨೨೨೨೫೦	೨೨೨೨೫೦	೨೨೨೨೫೦	ಪೂರ್ಣ
೧೨/೦೫-೦೬ ೧೨-೪-೦೬	೨	ಹೆ.ಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆತಾಲ್ಲೂಕುಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ತೆರನಿಮಂಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ	೨೨೯೨೨ ೦	೨೨೯೨೨೦			ಪೂರ್ಣ

ಶ್ರೀ.ಸಿ.ಹೆಚ್.ವಿಜಯಶಂಕರ್, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.

ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥೆ. ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ.

೨೦೦೬-೨೦೦೭ ನೇಸಾಲು

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ.	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
೧೩/೦೬-೦೭ ೧೩-೩-೦೭	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಕ್ಕಳ್ಳಿ. ನರಸೀಪುರ. ಸವೈ.ರಾಜೇಗೌಡನಹುಂಡಿ.ಗಿರಿಜನಕಾಲೋನಿಸಿದ್ವಾಪುರ ಮಗ್ಗೆ	೫೦೦೦೦	೫೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦೦	-	ಪೂರ್ಣ

	.ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಮೈರಾಡಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ರವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ೧೧.೬೩.೫೨೦/- ಸಂಸದರ ಅನುದಾನ ೫.೦೦.೦೦೦/- ರೂ.)	೦				
೨೩/೦೬-೦೭ ೧೭-೭-೦೭	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮೈರಾಡ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಕ್ಕಳ್ಳಿ. ನರಸೀಪುರ. ಸವ್ವೆ.ರಾಜೇಗೌಡನಹುಂಡಿ.ಗಿರಿಜನಕಾಲೋನಿಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಗ್ಗೆ .ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಮೈರಾಡಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ರವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ೧೧.೬೩.೫೨೦/- ಸಂಸದರ ಅನುದಾನ .೬.೬೩.೫೨೦/- ರೂ.)	೬.೬೩.೫ ೨೦	೬.೬೩.೫೨೦	೬.೬೩.೫೨೦	-	ಪೂರ್ಣ

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಹೆಚ್.ವಿಜಯಶಂಕರ್, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು.

೨೦೦೬-೦೭ನೇಸಾಲಿ ನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಬದಲಿಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ.	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ.	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
೪/೦೫-೦೬	ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್ ಕಾಲಿಡಾಸ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ	೧೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦೦		ಪ್ರಗತಿ



೩-೯-೨೦೦೭	ನಿಲಯದ ಮುಂದುವರೆ ಕಾಮಗಾರಿ	೦೦				
೧/೦೭-೦೮	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬಡಾವಣೆಯ ಕನಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ	೨೫೦೦೦				
೩-೯-೨೦೦೭	ಭವನದ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ	೦೦		-		ವರದಿ ಕೇಳಿದೆ ೭-೯-೦೭

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಹೆಚ್.ವಿಜಯಶಂಕರ್, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು.

ತಾಲ್ಲೂಕು : ಮೈಸೂರು ೨೦೦೪-೨೦೦೫ ನೇಸಾಲು

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ.	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ.	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
ಮೈಸೂರು-ನಗರ						
೧೨/೦೪-೦೫/	೧. ಬಿಳಿಗರೆ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಸೋಲಿಗರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ	೭೫೦೦೦	೭೫೦೦೦	೩೫೦೦೦	-	ಮುಕ್ತಾಯದಹಂತ

೧೯-೨-೦೬		ಕಬ್ಬಿಣದ ಚಪ್ಪರ.					
	೨.	ವೀರಶೈವ ಬಳಗ ಬಸವೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಕೆಸರೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	೩೫೦೦೦		ಪ್ರಗತಿ
೨೫-೮-೦೬	೩.	ಎನ್.ಆರ್.ಮೊಹಲ್ಲಾ ಕೆಸರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಅಂಗವಿಕಲರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೩೦೦೦೦ ೦	೩,೨೨೦೦೦	೩,೨೨೦೦೦	೩,೨೨೦೦೦	ಮುಕ್ತಾಯದಹಂತ
೨೩.೩.೦೫	೪.	ಶ್ರೀ ಮುರುಗದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರಸಮುದಾಯ ಭವನ.	೨೦೦೦೦ ೦	೨೦೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	ಮುಕ್ತಾಯದಹಂತ
	೫.	ಎನ್.ಆರ್.ಮೊಹಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕುರುಬರ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೩೦೦೦೦ ೦	೩,೦೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತ ವಾಗಿದೆ ನಿವೇಶನತೆಕರಾರು
	೬.	ನಜರ್ ಬಾದ್ ನ ಸಿದ್ಧಪ್ಪಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	೩೫೦೦೦		ಪ್ರಗತಿ
	೭.	ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಪಡುವಟ್ಟಿಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೭೫೦೦೦	೭೫೦೦೦	೭೫೦೦೦		ಪೂರ್ಣ
೨೯.೧೨.೦೫	೮.	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಸಿದ್ಧಪ್ಪಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ.	೩೦೦೦೦	೩೦೦೦೦	೨೨೫೦೦		ಪ್ರಗತಿ
		ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು					
೩೧-೧-೦೬	೧.	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ. ತಂದ್ರೆ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೦೦೦೦ ೦	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
೫-೫-೦೬	೨.	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ. ಹೆಬ್ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಸೋಪಾನಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
	೩.	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರಕಾಗಿನೆಲೆಶಾಖಾಮಠಹಾಗುಹುಣಸೂರು ಸಾರ್ವಜನಿಕಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಜನರೇಟರ್‌ಅಳವಡಿಸುವುದು	೨೨೩೦೦ ೦	೨೨೩೦೦೦	೨೨೩೦೦೦	೨೨೩೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
೪.೭.೦೫	೪.	ತಿಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಬಾರರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೫೦೦೦ ೦	೨೫೦೦೦೦	೨೫೦೦೦೦	೨೫೦೦೦೦	ಪೂರ್ಣ

ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು							
೧೬.೫.೦೫	೫.	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಪಂಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಗಣಪತಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ.	೧೦೦೦೦ ೦	೧೦೦೦೦೦	೦	೭೫೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
				೦			
೨೦೦೫-೦೬							
೧.೯.೦೫	೧	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಲಿಜ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦ ೦	೫೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦೦		ಪೂರ್ಣ
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು.							
		೨೦೦೬-೦೭ ನೇ ಸಾಲು					
೧೨/ ೦೬-೦೭ ೧೭-೭-೦೭	೧	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦ ೦	೫೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦೦		ಪೂರ್ಣ

ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಎ.ಎಂ.ರಾಮಸ್ವಾಮಿ , ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ಮೈಸೂರು.

೨೦೦೬-೦೭ ನೇಸಾಲು

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ.	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ.	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
ಎಂಪಿ.೧೪/೦೬-೦೭ ದಿನಾಂಕ.೨೬-೧೦-೦೬	೧.ಮೈಸೂರುತಾಲ್ಲೂಕುವರಕೂಡುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦ ೦	೫೦೦೦೦೦	೨೫೦೦೦೦	೨೫೦೦೦೦	ಭಾವಣಿಹಂತ
ಎಂಪಿ.೧೪/೦೬-೦೭ ದಿನಾಂಕ.೨೬-೧೦-೦೬	೨.ಮೈಸೂರುತಾಲ್ಲೂಕುಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦ ೦	೫೦೦೦೦೦	೨೫೦೦೦೦	-	ಕಾಮಗಾರಿಸ್ಥಗಿತ
ಎಂಪಿ.೧೪/೦೬-೦೭ ದಿನಾಂಕ.೨೬-೧೦-೦೬	೩.ಮೈಸೂರುತಾಲ್ಲೂಕುಗೋಪಾಲಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦ ೦	೫೦೦೦೦೦	೨೫೦೦೦೦	೨೫೦೦೦	ಕಾಮಗಾರಿಸ್ಥಗಿತ
ದಿನಾಂಕ.೨೮-೨-೦೭	೪. ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಹಿನಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦ ೦	-	-		ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿನಿರೀಕ್ಷೆ
೨೮-೨-೦೭	೫. ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಮುದುಕಿಚಿಕ್ಕನ ಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦ ೦	-	-		ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿನಿರೀಕ್ಷೆ
೨೮-೨-೦೭	೬.ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಕೂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦ ೦	-	-		ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿನಿರೀಕ್ಷೆ
೨೮-೨-೦೭	೭.ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಮಾಸಂಬಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦ ೦	-	-		ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿನಿರೀಕ್ಷೆ
೨೮-೨-೦೭	೮.ಮೈಸೂರುತಾಲ್ಲೂಕ್ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦ ೦	-	-		ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿನಿರೀಕ್ಷೆ

೨೮-೨-೦೭	೯.ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಅರಸಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦ ೦	-	-		ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿನಿರೀಕ್ಷೆ
	ಒಟ್ಟು	೪೫೦೦೦ ೦೦	೧೫೦೦೦೦ ೦	೭೫೦೦೦೦		-

ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಎ.ಎಂ.ರಾಮಸ್ವಾಮಿ , ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.  
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ಮೈಸೂರು.

೨೦೦೪-೦೫ ನೇಸಾಲು

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ.	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ.	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
೩೧/೦೪-೦೫ ದಿನಾಂಕ.೫-೫-೦೭	೧.ಕಾಳಸಿದ್ದನಹುಂಡಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	೩೦೦೦೦ ೦	೩೦೦೦೦೦	೩೦೦೦೦೦	-	ಪೂರ್ಣ
	೨.ಕೋಟೆಹುಂಡಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	೧೦೦೦೦ ೦	೧೦೦೦೦೦	೭೫೦೦೦	-	ಪ್ರಗತಿ
೨೪-೭-೦೭	೩.ಡಿ.ಸಾಲುಂಡಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	೨೦೦೦೦ ೦	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	-	ಪೂರ್ಣ
	೪.ಕೇರ್ಗೇಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	೨೦೦೦೦ ೦	೨೦೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	-	ಪ್ರಗತಿ
೨೪-೭-೦೭	೫.ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	೩.೨೦.೦೦ ೦	೩.೨೦.೦೦ ೦	೩.೨೦.೦೦೦	-	ಪೂರ್ಣ
	೬.ಕೆ.ಎಂ.ಹುಂಡಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	೩೦೦೦೦	೩೦೦೦೦೦	೨೨೫೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	ಛಾವಣಿಹಂತ

		೦				
೨೪-೨-೦೭	೭.ಯಳಗೆಹುಂಡಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	೨.೮೦.೦೦ ೦	೨.೮೦.೦೦ ೦	೨.೮೦.೦೦೦	-	ಪೂರ್ಣ
	೮.ಕೆ.ಹೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	೨೦೦೦೦ ೦	೨೦೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	-	ಪ್ರಗತಿ
೨೪-೨-೦೭	೯.ಮಾರ್ಬಳ್ಳಿ ಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	೩೦೦೦೦ ೦	೩೦೦೦೦೦	೩೦೦೦೦೦	-	ಪೂರ್ಣ
	೧೦.ಕಟ್ಟಿ ಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	೧೦೦೦೦ ೦	೧೦೦೦೦೦	೭೫೦೦೦	-	ಪ್ರಗತಿ
	೧೧.ಯಡಕೊಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	೨೦೦೦೦ ೦	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	-	ಪೂರ್ಣ

ಶ್ರೀ. ರೆಹಮಾನ್ ಖಾನ್ , ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಭೂಸೇವಾ ನಿಗಮ ಮೈಸೂರು.

೨೦೦೬-೦೭ ನೇಸಾಲು

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ.	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ.	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
ಎಂಪಿ.೮/೦೬-೦೭	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಲಕಿಯರ	೫೦೦೦೦				ವರದಿ ಕೇಳಿದೆ

ದಿನಾಂಕ.೯-೪-೦೭	ಅನಾಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ .	೦				೩೦-೮-೦೭
-						-

ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಎ.ಎಂ.ರಾಮಸ್ವಾಮಿ , ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.  
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಭೂಸೇವಾ ನಿಗಮ ಮೈಸೂರು.

೨೦೦೪-೦೫ ನೇಸಾಲು

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ.	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ.	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
ಎಂಪಿ.೧೨/೦೫-೦೬ ದಿನಾಂಕ.೧೧-೯-೦೬	ಮೈಸೂರುತಾಲ್ಲೂಕು ಇಲವಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.( ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ.)	೧೦೦೦೦ ೦೦	೧೦೦೦೦೦ ೦	೫೦೦೦೦೦	೭೦೦೦೦೦	ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್
	ಒಟ್ಟು	೧೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦೦	೭೦೦೦೦೦	-

		00	0			
--	--	----	---	--	--	--

ಶ್ರೀ. ಎಂ. ರಾಜಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ಮೈಸೂರು.

೨೦೦೬-೦೭ ನೇಸಾಲು

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ.	.ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
ಎಂಪಿ.೩/೨೦೦೫-	<u>ಮೈಸೂರು - ತಾಲ್ಲೂಕು .</u>	೫೦೦೦೦	೫೦೦೦೦೦	೩೭೫೦೦೦		ಪ್ರಗತಿ



೦೬	೧.ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಅಂದ ಮತ್ತು ಕಿವುಡು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	೦				
	ನಂಜನಗೂಡು - ತಾಲ್ಲೂಕ್					
ಎಂ.ಪಿ.೩/೦೫-೦೬ ೬-೧೧-೦೬	೧.ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಸುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ JSS. ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೫೦೦೦ ೦೦	೨೫೦೦೦೦ ೦	೧೨೫೦೦೦೦	೪೦೦೦೦೦	ಕಾಲಗಳು . ಛಾವಣಿಹಂತ
ಎಂ.ಪಿ.೨/೦೫-೦೬ ೬-೧೧-೦೬	೨. ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಸುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ JSS. ವಿದ್ಯಾಪೀಠಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೫೦೦೦ ೦೦	೨೫೦೦೦೦ ೦	೧೨೫೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	ಪ್ರಗತಿ
ಎಂ.ಪಿ.೨/೦೨-೦೮ ೧೮-೮-೦೨	೩.ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಸಬರ್ಬ್ ಆಲನಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಚಿತ್ತಕಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೦೦೦೦ ೦	೨೦೦೦೦೦	೩೫೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ
೧೮-೮-೦೨	೪.ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಮಾಲಂಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾರರ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦ ೦	೫೦೦೦೦೦	೨೫೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	ಕಾಲವರ್ಕಪ್ರಗತಿ

ಶ್ರೀ. ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ , ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.  
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ಮೈಸೂರು.

೨೦೦೬-೦೭ ನೇಸಾಲು

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ.	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ.	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
ಎಂ.ಪಿ.೩೦/೦೪-೦೫	೧. ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಸುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ JSS.ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಸತಿ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ .	೨೫೦೦೦ ೦೦	೨೫೦೦೦೦ ೦	೧೨೫೦೦೦೦	೪೦೦೦೦೦	ಛಾವಣಿಹಂತದ ನಿರ್ಮಾಣ

	ಒಟ್ಟು	೨೫೦೦೦ ೦೦	೨೫೦೦೦೦ ೦	೧೨೫೦೦೦೦	೪೦೦೦೦೦	
--	-------	-------------	-------------	---------	--------	--

ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಶಿವಣ್ಣ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಭೂಸೇವಾ ನಿಗಮ ಮೈಸೂರು.

೨೦೦೬-೦೭ ನೇಸಾಲು

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ.	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ.	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
ಎಂ.ಪಿ.೨/೦೭-೦೮	೧.ನಂಜನಗೂಡು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್	೧೫೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦೦		ಪ್ರಗತಿ.

೨೯-೬-೦೭	ಸಮುದಾಯಭವನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ.(ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ )	೦೦	೦			
	ಒಟ್ಟು	೧೫೦೦೦ ೦೦	೧೫೦೦೦೦ ೦	೧೫೦೦೦೦೦		-

ಶ್ರೀ. ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಸಾದ್ , ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ಮೈಸೂರು.

೨೦೦೩-೦೪ ನೇಸಾಲು

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ.	ವಿವರ.	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
ಎಂ.ಪಿ.೫/೨೦೦೫-	೧. ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	೩೦೦೦೦	೩೦೦೦೦೦	೩೦೦೦೦೦೦	೩೦೦೦೦೦೦	೧ ನೇಫ್ಲೋರ್ ಪ್ರಗತಿ

೦೬	ನಿರ್ಮಾಣ .	೦೦	೦			
	ಬುಟ್ಟು	೩೦೦೦೦	೩೦೦೦೦೦	೩೦೦೦೦೦೦		
		೦೦	೦			

ಶ್ರೀ.ಸಿ.ಎಂ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ , ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ಮೈಸೂರು.

೨೦೦೩-೦೪ ನೇಸಾಲು

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನೆ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ.	ವಿವರ.	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
---	-------	------------------	---	------------------------------	---	-----

ಎಂ.ಪಿ.ಇ/೨೦೦೫-೦೬	೧. ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ .	೫೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦೦೦	೧ ನೇಫ್ಲೋರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಹಂತ
	ಬುಟ್ಟು					

ಶ್ರೀ. ಸಿ.ಹೆಚ್.ವಿಜಯಶಂಕರ್, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.

೨೦೦೪-೨೦೦೫ ನೇಸಾಲು

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ.	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ.	.ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
------------------------------------	---------------	----------------	------------------------------------	------------------------	---	-----

೧೨/೦೪- ೦೫/೨೨.೨.೦೫	೧.	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಬಳಿಯಿರುವ ನಾಮದೇವ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನನಿರ್ಮಾಣ.	೨೫೦೦೦ ೦	೨೫೦೦೦೦	೨೫೦೦೦೦	೨೫೦೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
೨೦.೬.೦೫	೨.	ಇಲವಾಲ ನವೋದಯ ಶಾಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸೋಲಾರ್‌ಹೀಟರ್‌ಗ್ಲೀಸರ್‌(ಗ್ಯಾಸ್)ಅಳವಡಿಸುವುದು.	೨೦೨೦೦ ೦	೨೦೨೦೦೦	೨೦೨೦೦೦	೨೦೨೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
೧೦.೩.೦೫/೬.೧.೦ ೬	೩.	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಅಶೋಕಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦ ೦	೫೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
೪.೨.೦೫	೪.	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಉದ್ಯೂರುಗೇಟ್ ಬಳಿ ಪಿಂಜರಾ ಪೋಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಗೋಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦ ೦	೫೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
೧೬.೫.೦೫/೨೧.೧೨ .೦೫	೫.	ತಳೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದೊಡ್ಡಕಾಟೂರು ಮೈನ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (೦.೦೦ ಕಿಮಿ.-೧.೦೦ ಕಿಮಿ.)	೧೫೦೦೦ ೦	೧೫೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
	೬.	ತಳೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದೊಡ್ಡಕಾಟೂರು ಮೈನ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (೧.೦೦ ಕಿಮಿ.-೨.೦೦ ಕಿಮಿ.)	೧೫೦೦೦ ೦	೧೫೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
೧೨.೧೨.೦೫	೭.	ಮೈಸೂರು ಹಿನಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೦೦೦೦ ೦	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
೩೩/೦೪- ೦೫/೮.೨.೦೫	೮.	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ದಿವಾನ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಠಾಧಿಪತಿ ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦ ೦	೫೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
೩೦-೫-೦೬	೯.	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕನಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦ ೦	೫೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
೮.೨.೦೫/೬.೧.೦೬	೧೦.	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಅರಸು ಸಮಾಜದ ರುದ್ರಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೦೦೦೦ ೦	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦		ಪೂರ್ಣ
	೧೧.	ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಹಾವೀರ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦ ೦	೫೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
	೧೨.	ಜಯಪುರ-ಕಾಡನಹಳ್ಳಿ ದೇವಿಕೆರೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹೊಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು.	೫೦೦೦೦ ೦	೩೨೫೦೦೦	೩೨೫೦೦೦	೩೨೫೦೦೦	ಪೂರ್ಣ

೪/೦೫-೦೬/೧೭.೯.೦೫	೧.	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಟಿ.ಕೆ.ಬಡಾವಣೆ ರೋಟರಿ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	೩೦೦೦೦ ೦	೩೦೦೦೦೦	೩೦೦೦೦೦	೩೦೦೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
೧೭.೯.೦೫	೨.	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಜಿಯಂ ಬಳಿ ಇರುವ ಬಲಮುರಿ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಲ್ ಚಪ್ಪರ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೦೦೦೦ ೦	೧೦೦೦೦೦	೭೫೦೦೦	-	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
೧೪-೨-೦೬	೩.	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಕೆ.ಆರ್.ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದುರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	೩೦೦೦೦ ೦	೩೦೦೦೦೦	೨೨೫೦೦೦	-	ಗಿಲಾವ್ ಕೆಲಸ
೨೧.೧೨.೦೫	೪.	ಮೈಸೂರು ತಾ. ಹಿನಕಲ್ ವಿಜಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	೫೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	೩೫೦೦೦		ಪೂರ್ಣ
೧೪-೩-೦೬	೫.	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಕೆ.ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.	೪೦೦೦೦ ೦	೪೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦		ನಿವೇಶನ ನೀಡಿಲ್ಲ
೨೧-೧೨-೦೫	೬.	ಮೈಸೂರು ತಾ. ಇಲವಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಾ ಭಾರತಿಶಾಲೆಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ.	೪೦೦೦೦	೪೦೦೦೦	೩೦೦೦೦	-	ವಿಪಲ
೧೮-೩-೦೬	೭.	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಲಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಡಾ.ಮೃತ್ಯುಂಜಯಪ್ಪ ನವರ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	೧೫೦೦೦ ೦	೧೫೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
೧೩-೨-೦೬	೮.	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಲವಾಲ ಶಕ್ತಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಬಾಗ ದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ	೩೨೨೦೦ ೦	೩೨೨೦೦೦	೨೦೦೦೦೦		ಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರು ಆಗಬೇಕು
೨೧-೧೨-೦೫	೯.	ಮೈಸೂರು ಕೆ.ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಲಿನ ರಾಮಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	೧೦೦೦೦ ೦	೧೦೦೦೦೦	೭೫೦೦೦	-	ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ
೩೧-೩-೦೬ ೯-೮-೦೬	೧೦.	ಮೈಸೂರು ನಗರದ N.S. ರಸ್ತೆಯ ಸುಣ್ಣದ ಕೇರಿಯ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೩೦೦೦೦ ೦	೩೦೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	ಪ್ರಗತಿ
೩೧-೩-೦೬	೧೧.	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಸೂಯೆಜ್ ಫಾರಂ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಕೆರಿಮಾರಿಯಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೦೦೦೦ ೦	೨೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	-	ಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರು
೮-೬-೦೬	೧೨.	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಬಾಹುಸಾರ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪದವೀದರರ ಸಂಘ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	೩೦೦೦೦ ೦	೩೦೦೦೦೦	೩೦೦೦೦೦	೩೦೦೦೦೦	ಪೂರ್ಣ

೮-೬-೦೬	೧೩	ಮೈಸೂರು ಚಾಮರಾಜ ಮೊಹಲ್ಲಾ ದೇವಪಾರ್ಥಿವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಖಿಲ ನಾಮದಾರಿಗೌಡರ ಸಂಘದ ಮೈಸೂರು ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ	೩೫೦೦೦ ೦	೩೫೦೦೦೦	೩೫೦೦೦೦	೧೭೫೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
೮-೬-೦೬	೧೪	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಸಾಯಿಸರಸ್ವತಿಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಗೋಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	೩೦೦೦೦ ೦	೩೦೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	೧೪೫೫೦೦	ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ
೧೯-೭-೦೬	೧೫	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಕುರುಬಾರಹಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	೩೦೦೦೦ ೦	೩೦೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦		ಪ್ರಗತಿ
೧೯-೭-೦೬	೧೬	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಜನೇಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ	೨೦೦೦೦ ೦	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
೧೯-೭-೦೬	೧೭	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಮೇಟಗಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	೨೦೦೦೦ ೦	೨೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	ಪ್ರಗತಿ
೧೯-೭-೦೬	೧೮	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಗಾಂದಿನಗರದ ಜನೇಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ	೨೦೦೦೦ ೦	೨೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	ಪ್ರಗತಿ
೩೧-೩-೦೬	೧೯ ೨೦	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಆರ್.ಮಿಲ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	೨೫೦೦೦	-	ಪ್ರಗತಿ
೧೯-೭-೦೬	೨೧	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಉದಯಗಿರಿ ಗಣಪದಾಸೋಹ ಭವನ .	೩೦೦೦೦ ೦	೩೦೦೦೦೦	೩೦೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
೧೯-೭-೦೬	೨೨	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಡುನಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	೩೦೦೦೦ ೦	೩೦೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	ಪ್ರಗತಿ
೩೧-೩-೦೬	೨೩	ಇಲವಾಲ ಹೊಬಳಿ ಲಿಂಗದೇವರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೫೦೦೦ ೦	೧೫೦೦೦೦	೧೨೫೦೦೦	೭೪೦೦೦	ಪ್ರಗತಿ
೩೧-೩-೦೬	೨೪	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೦೦೦೦ ೦	೧೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	ಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರು
೩೧-೩-೦೬	೨೬	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲನಹಳ್ಳಿ ವೀರಶೈವರು ದ್ರಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	೨೦೦೦೦ ೦	೨೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	ಪ್ರಗತಿ
೩೧-೩-೦೬	೨೭	ಇಲವಾಲ ಸೀಗೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೦೦೦೦ ೦	೧೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	ಪ್ರಗತಿ



೮-೬-೦೬	೨೮	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವರಕೂಡು ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ದಾಸರ ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆಯಿಂದ ಶಿವಾನಂದರ ಜಮೀನಿನ ಮುಂಬಾಗ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಕೋಡಿನಾಲಾದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗಲೀಕರಣ.	೨೦೦೦೦ ೦	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
೮-೬-೦೬	೨೯	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವರಕೂಡು ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ದಾಸರ ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆಯಿಂದ ಶಿವಾನಂದರ ಜಮೀನಿನ ತಿರುವಿನಿಂದ ಗಿರಿಬೆಟ್ಟದ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರದ ವರಗು ಕೋಡಿನಾಲಾದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗಲೀಕರಣ	೨೦೦೦೦ ೦	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
೧೯-೭-೦೬	೩೦	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎರಗನಹಳ್ಳಿ ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ U ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	೧೦೦೦೦ ೦	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
೧೯-೭-೦೬	೩೧	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉದ್ಬೂರು ಹುಲ್ಲುಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ.	೨೦೦೦೦ ೦	೨೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
ಎಂ.ಪಿ.೧೩/೨೦೦೬-೦೭ ದಿನಾಂಕ.-೧೨-೦೬	೧	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾರಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೩೦೦೦೦ ೦	೩೦೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	-	ಗುತ್ತಿಗೆರಾರು
-೧೨-೦೬	೨	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಲವಾಲಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	೧೫೦೦೦ ೦	೧೫೦೦೦೦	೭೫೦೦೦	-	ಗುತ್ತಿಗೆರಾರು
ಎಂ.ಪಿ.೧೩/೨೦೦೬-೦೭ ದಿನಾಂಕ. ೩೧-೩-೦೭	೩	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಆರ್.ಮಿಲ್.ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	೫೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	೨೫೦೦೦	-	ಗುತ್ತಿಗೆರಾರು
ಎಂ.ಪಿ.೧೩/೨೦೦೬-೦೭ ದಿನಾಂಕ. ೧೯-೧೨-೦೬	೪	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	೧೫೦೦೦ ೦	೧೫೦೦೦೦	೭೫೦೦೦	-	ಪ್ರಗತಿ
ಎಂ.ಪಿ.೧೩/೨೦೦೬-೦೭ ದಿನಾಂಕ. ೧೯-೧೨-೦೬	೫	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಇನಕಲ್ ಹೊನ್ನತಾಳ ಮೈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	೧೦೦೦೦ ೦	೧೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	ಪ್ರಗತಿ
ಎಂ.ಪಿ.೧೩/೨೦೦೬-	೬	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಆರ್.ಮಿಲ್ ಕಾಲೋನಿ ದವಣಗಿರಿ	೧೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	-	ಪ್ರಗತಿ

೦೭ ದಿನಾಂಕ.೧೯-೧೨- ೦೭		ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ.	೦				
ಎಂ.ಪಿ.೧೩/೨೦೦೬- ೦೭ ದಿನಾಂಕ.೧೯-೧೨- ೦೬	೭	ಮೈಸೂರುತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಹಟ್ಟಿ ಹುಂಡಿವೃತ್ತದ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಮುಂಬಾಗ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೦೦೦೦ ೦	೨೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	-	ಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರು
ಎಂ.ಪಿ.೧೩/೨೦೦೬- ೦೭ ದಿನಾಂಕ.೪-೬-೦೭	೮	ಮೈಸೂರುತಾಲ್ಲೂಕುಯಾಚೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿದೊಂಬಿದಾಸ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	೨೦೦೦೦ ೦	೨೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	-	ಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರು
ಎಂ.ಪಿ.೧೩/೨೦೦೬- ೦೭ ದಿನಾಂಕ.೧೯-೧೨- ೦೬	೯	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಪಕ್ಕ ಹೆಚ್.ಪಿ.ಕ್ವಾಟ್ರಿಸ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಬಳಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	೫೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	೨೫೦೦೦	೨೫೦೦೦	ಪ್ರಗತಿ
ಎಂ.ಪಿ.೧೩/೨೦೦೬- ೦೭ ದಿನಾಂಕ.೨೧-೨-೦೭	೧೦	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಕೆ.ಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ. ೧ ನೇವಾರ್ಡನ ಕುಂದೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೫೦೦೦ ೦	೨೫೦೦೦೦	೧೨೫೦೦೦	-	ಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರು
ಎಂ.ಪಿ.೧೩/೨೦೦೬- ೦೭ ದಿನಾಂಕ.೧೯-೧೨- ೦೬	೧೧	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದ ಪಾದದ ಬಳಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	೨೦೦೦೦ ೦	೨೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	-	ಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರು
ಎಂ.ಪಿ.೧೩/೨೦೦೬- ೦೭ ದಿನಾಂಕ.೧೬-೧೨- ೦೬	೧೨	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಚಿಕ್ಕಹರದನಹಳ್ಳಿ (ಅರವಿಂದ ನಗರ) ಛಾಯಾ ಅನಾಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	೧೦೦೦೦ ೦೦	೧೦೦೦೦೦ ೦	೫೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦೦	ಪ್ರಗತಿ
ಎಂ.ಪಿ.೧೩/೨೦೦೬- ೦೭ ದಿನಾಂಕ.೧೨-೧೨-	೧೩	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಎನ್.ಆರ್.ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇರ್ವಿನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಯಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೦೦೦೦ ೦	೨೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	ಪ್ರಗತಿ

೦೬							
ಎಂ.ಪಿ.೧೩/೨೦೦೬-೦೨ ದಿನಾಂಕ.೨೧-೨-೦೨	೧೪ ೧೫	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಎನ್.ಆರ್.ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಿಲಕ್ ನಗರದ ತೆಲಗುರೆಡ್ಡಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	೨೫೦೦೦ ೦	೨೫೦೦೦೦	೧೨೫೦೦೦	-	ಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರು
ಎಂ.ಪಿ.೧೩/೨೦೦೬-೦೨ ದಿನಾಂಕ.೧೬-೧-೦೨	೧೬	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಶಾರದಾವಿಲಾಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦ ೦	೫೦೦೦೦೦	೨೫೦೦೦೦	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ
ಎಂ.ಪಿ.೧೩/೨೦೦೬-೦೨ ದಿನಾಂಕ.೨೧-೨-೦೨	೧೭	ಮೈಸೂರು ವಿಜಯನಗರ ಮೊದಲನೆ ಹಂತದ ಬಿ.ಸಂಜೀವಯ್ಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ	೨೦೦೦೦ ೦	೨೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	-	ಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರು
ಎಂ.ಪಿ.೧೩/೨೦೦೬-೦೨ ದಿನಾಂಕ.೨೧-೨-೦೨	೧೮	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಹಡಜನ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗುಡುಮಾದನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	೨೦೦೦೦ ೦	೨೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	-	ಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರು
೨೩/೦೬-೦೨ ೧೬-೮-೦೨	೧೯	ಜಯಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ಮದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯಭವನ	೨೦೦೦೦ ೦	೨೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	ಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರು
೨೬-೫-೦೨	೨೦	ಇಲವಾಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೦೦೦೦ ೦				ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ
೨೭-೮-೦೨	೨೧	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಹೊಟಗಲಿಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೦೦೦೦ ೦	೧೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	-	ಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರು
೧೬-೮-೦೨	೨೨	ವರುಣಾ ಹೋಬಳಿ ಕುವೈಗಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ.	೧೦೦೦೦ ೦	೧೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	-	ಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರು
೧೬-೮-೦೨	೨೩	ವರುಣಾ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ	೧೦೦೦೦ ೦	೧೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	-	ಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರು
೨೭-೮-೦೨	೨೪	ಕಾಮನಕೆರೆಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	೧೦೦೦೦ ೦	೧೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	-	ಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರು
೧೬-೮-೦೨	೨೫	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುರಂ ಸವಿತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	೨೫೦೦೦ ೦	೨೫೦೦೦೦	೧೨೫೦೦೦	-	ಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರು
೨೬-೫-೦೨	೨೬	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ದೇವಯ್ಯನಹುಂಡಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ	೨೦೦೦೦				ಆದೇಶದ ಹಂತ

		ಸಮುದಾಯಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	೦				
೨೬-೫-೦೭	೨೭	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮದೇನುಭವನದ ಮುಂದುವರೆದಕಾಮಗಾರಿ	೨೦೦೦೦ ೦				ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ
೧೬-೮-೦೭	೨೮	ಮೈಸೂರು ವಿಜಯ ನಗರ೩ನೇಹಂತದ ಮುಲಕನಾಡು ಸಭಾ ಭವನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೩೦೦೦೦ ೦	೩೦೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	-	ಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರು
೧೬-೮-೦೭	೨೯	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಬನ್ನಿಮಂಟಪ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೦೦೦೦ ೦	೧೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	-	ಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರು
೨೬-೫-೦೭	೩೦	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಸಮುದಾಯಭವನದ ಮುಂದುವರೆದಕಾಮಗಾರಿ	೨೫೦೦೦				ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ
೨೪-೮-೦೭	೩೧	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಬೋಗಾದಿ ಬಡಾವಣೆಯ ತಿಗಳರ ಸಮುದಾಯಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	೧೫೦೦೦ ೦	೧೫೦೦೦೦	೭೫೦೦೦	-	ಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರು
೧೪-೮-೦೭	೩೨	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಅಶೋಕಪುರಂ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಮಹಾಕಾಳಿಕಾಂಬ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	೧೫೦೦೦ ೦	-	-	-	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಶ್ರೀ. ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.

೨೦೦೬-೨೦೦೭ ನೇಸಾಲು

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಾಗೂ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ.	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ	ಷರಾ
----------------------------	---------------	---------------	---------------------	-----------------	----------------------------------	-----

ದಿನಾಂಕ.			ನೀಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಅನುದಾನ	ಮೊಬಲಗು	
ಎಂಪಿ.೧೩/೦೬-೦೭ ದಿನಾಂಕ.೯-೧೦- ೨೦೦೬	೧.ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೦೦೦೦ ೦೦	೧೦೦೦೦೦ ೦	೫೦೦೦೦೦	೮೪೦೦೦	ಪ್ರಗತಿ
ಎಂಪಿ.೧೩/೦೬-೦೭ ದಿನಾಂಕ.೯-೧೦- ೨೦೦೬	೧.ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉದ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೦೦೦೦ ೦೦	೧೦೦೦೦೦ ೦	೫೦೦೦೦೦	೫೩೩೮೦೦	ಪ್ರಗತಿ
	ಒಟ್ಟು	೨೦೦೦೦ ೦೦	೨೦೦೦೦೦ ೦	೧೦೦೦೦೦೦	೬೧೭೮೦೦	-

ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಎ.ಎಂ. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ . ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.  
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.

೨೦೦-೨೦೦೭ ನೇಸಾಲು

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ.	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ.	.ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
ಎಂ.ಪಿ.೧೨/೦೫-೦೬ ೪-೧೦-೦೬	೨೦೦೫-೨೦೦೬ ನೇಸಾಲು					
	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿದ್ದರಾಮನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೦೦೦೦ ೦೦	೧೦೦೦೦೦ ೦	೫೦೦೦೦೦	೭೦೭೦೦೦	ಮುಕ್ತಾಯದಹಂತ
ಎಂ.ಪಿ.೧೪/೦೬-೦೭ ದಿನಾಂಕ.೨೬-೧೦- ೦೬	೨೦೦೬-೨೦೦೭ ನೇಸಾಲು					
	೧.ಮೈಸೂರುತಾಲ್ಲೂಕುರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೦೦೦೦ ೦೦	೧೦೦೦೦೦ ೦	೫೦೦೦೦೦	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು
ಎಂ.ಪಿ.೧೪/೦೬-೦೭ ದಿನಾಂಕ.೨೬-೧೦- ೦೬	೨.ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೦೦೦೦ ೦೦	೧೦೦೦೦೦ ೦	೫೦೦೦೦೦		ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು
ಎಂ.ಪಿ.೧೪/೦೬-೦೭ ದಿನಾಂಕ.೨೬-೧೦- ೦೬	೩.ಮೈಸೂರುತಾಲ್ಲೂಕುಯಾಚೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೩೦೦೦೦ ೦	೩೦೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	ಪ್ರಗತಿ
ಎಂ.ಪಿ.೧೪/೦೬-೦೭ ದಿನಾಂಕ.೨೬-೧೦- ೦೬	೪.ಮೈಸೂರುತಾಲ್ಲೂಕುಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦ ೦	೫೦೦೦೦೦	೨೫೦೦೦೦	-	ಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರು
ಎಂ.ಪಿ.೧೪/೦೬-೦೭ ದಿನಾಂಕ.೨೬-೧೦- ೦೬	೫.ಮೈಸೂರುತಾಲ್ಲೂಕುಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದೊಂಬಿದಾಸ ರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೩೦೦೦೦ ೦	೩೦೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	೪೭೦೦೦	ಪ್ರಗತಿ
ಎಂ.ಪಿ.೧೪/೦೬-೦೭ ದಿನಾಂಕ.೨೬-೧೦- ೦೬	೬.ಮೈಸೂರುತಾಲ್ಲೂಕುಆನಂದೂರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦ ೦	೫೦೦೦೦೦	೨೫೦೦೦೦	-	ಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರು
ಎಂ.ಪಿ.೧೪/೦೬-೦೭	೭.ಮೈಸೂರುತಾಲ್ಲೂಕು ದಡದಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ	೫೦೦೦೦	೫೦೦೦೦೦	೨೫೦೦೦೦		ಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರು

ದಿನಾಂಕ.೨೬-೧೦-೦೬	ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೦				
೨೮-೨-೦೭	ಲ.ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೦೦೦೦ ೦೦	-	-		ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿನಿರೀಕ್ಷೆ
೧೬-೮-೦೭	೯. ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಕಾಮನಕೆರೆಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦ ೦	೫೦೦೦೦೦	೨೫೦೦೦೦		ಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರು
೨೮-೨-೦೭	೧೦. ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦ ೦	-	-		ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿನಿರೀಕ್ಷೆ
೨೮-೨-೦೭	೧೧. ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಕೆ.ಹೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦ ೦	-	-		ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿನಿರೀಕ್ಷೆ
೨೭-೬-೦೭	೧೨. ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಸೋಮೇಶ್ವರಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦ ೦	೫೦೦೦೦೦	೨೫೦೦೦೦	೨೧೩೦೦೦	ಪ್ರಗತಿ
						-

ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ . ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.  
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ.	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ.	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
	೨೦೦೫-೦೬					
ಎಂಪಿ.೧೩/೦೫-೦೬ ದಿನಾಂಕ.೧೮-೯-೦೬	೧.ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಶಕ್ತಿ ದಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಾಗೂ ಅಂಗವಿಕಲರ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦ ೦	೫೦೦೦೦೦	೨೫೦೦೦೦	೨೫೦೦೦೦	ಪ್ರಗತಿ
	ಒಟ್ಟು	೫೦೦೦೦ ೦	೫೦೦೦೦೦	೨೫೦೦೦೦		-
	೨೦೦೬-೨೦೦೭ ನೇಸಾಲು					
ಎಂಪಿ. ೧೩/೦೬-೦೭ ದಿನಾಂಕ.೨೦-೧೨-೦೬	೧.ಮೈಸೂರುತಾಲ್ಲೂಕುಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ(ನಾಯಕರಬೀದಿಯಲ್ಲಿ)ಗ್ರಾಮ ದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦ ೦	೫೦೦೦೦೦	೨೫೦೦೦೦	-	ಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರು
ಎಂಪಿ. ೧೩/೦೬-೦೭ ದಿನಾಂಕ.೨೦-೧೨-೦೬	೨.ಮೈಸೂರುತಾಲ್ಲೂಕುರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ(ನಾಯಕರಬೀದಿಯಲ್ಲಿ)ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೩೦೦೦೦ ೦	೩೦೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦		ಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರು
ಎಂಪಿ. ೧೩/೦೬-೦೭ ದಿನಾಂಕ.೨೦-೧೨-	೩.ಮೈಸೂರುತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೆಯ್ಯನ ಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	೨೦೦೦೦ ೦	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	-	ಪೂರ್ಣ



೦೬						

ಶ್ರೀ.ರೆಹಮಾನ್ ಖಾನ್ . ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.

೨೦೦೬-೨೦೦೭ ನೇಸಾಲು

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ.	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ.	.ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
ಎಂಪಿ.೮/೦೬-೦೭ ದಿನಾಂಕ.೧೨-೨-೦೭	೧.ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಗೌಸಿಯಾ ನಗರದ ಹಿಲಾಲ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	೩೦೦೦೦ ೦	೩೦೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	-	ಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರು
ಎಂಪಿ.೮/೦೬-೦೭ ದಿನಾಂಕ.೨೦-೧೨-೦೬	೨.ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ( ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦ ೦	೫೦೦೦೦೦	೨೫೦೦೦೦	-	ಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರು
	ಒಟ್ಟು	೮೦೦೦೦ ೦	೮೦೦೦೦೦	೪೦೦೦೦೦		-

ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಬಿ.ಶಾಣಪ್ಪ . ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.

೨೦೦೬-೨೦೦೭ ನೇಸಾಲು

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ.	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ.	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
ಎಂಪಿ.೨/೦೬-೦೭ ದಿನಾಂಕ.೨೪-೮-೦೭	೧.ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಖಿಲೈ ಮೊಹಲ್ಲಾ ನಂ.೬೪. ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲಾ ಸರ್ಕಲ್. ಶ್ರೀ ಕಲಾ ನಿಕೇತನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೦೦೦೦ ೦೦	೧೦೦೦೦೦ ೦	೧೦೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
ಎಂಪಿ.೨/೦೬-೦೭ ದಿನಾಂಕ.೨೮-೧೦- ೦೬	೧.ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಶ್ರೀ ಕಲಾ ನಿಕೇತನ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ (ರಿ) ರವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಮೈಸೂರು ವಿಜಯ ನಗರ ೨ನೇಹಂತ ಮೂಡಾ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ . ೧೫ ರಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೦೦೦೦ ೦೦	೧೦೦೦೦೦ ೦	೫೦೦೦೦೦	-	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ
	ಒಟ್ಟು	೨೦೦೦೦ ೦೦				

ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀ ಕಂಠ ದತ್ತ ನರಸಿಂಹ ರಾಜ ಒಡೆಯರ್ . ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.  
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ.	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ.	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
೨೦೦೩-೦೪ ನೇಸಾಲು ಎಂಪಿ.ಪ್ರಾ. ೨೪/೦೩- ೦೪	೧.ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿದ್ದರಾಮನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೩೦೦೦೦ ೦	೩೦೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	ಮುಕ್ತಾಯದಹಂತ
-	೨. ಮೈಸೂರು ನಗರದ JSS. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾವಾಹನ	೫೦೦೦೦ ೦	-	-		DHO.ರವರಿಂದ ವರದಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.
	ಒಟ್ಟು	೮೦೦೦೦ ೦	೩೦೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦		-

ಶ್ರೀ. ಎಂ. ರಾಜಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ . ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.  
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ.	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ.	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
೨೦೦೨-೦೩	ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಕಣಿನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೦೦೦೦ ೦	೨೦೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	೮೫೦೦೦	ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ
೨೦೦೪-೦೫	೧ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	೩೦೦೦೦ ೦	೩೦೦೦೦೦	೨೨೫೦೦೦	೧೪೩೦೦೦	ಲಿಂಟಲ್ ಲೆವಲ್
೨೦೦೪-೦೫	೨.ಮೈಸೂರುತಾಲ್ಲೂಕು ಲಲಿತಾದ್ರಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ	೨೫೦೦೦ ೦	೨೫೦೦೦೦	೧೮೨೫೦೦	೧೮೨೫೦೦	ಪೂರ್ಣ
೨೦೦೪-೦೫	೩.ಮೈಸೂರುತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಕೆರೆಗ್ರಾಮ ದಲ್ಲಿಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	೧೦೨೬೦೦	ಬಣ್ಣದಕೆಲಸ

		೦				
೨೦೦೫-೦೬	೪.ಮೈಸೂರುತಾಲ್ಲೂಕು ಶೆಟ್ಟಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೦೦೦೦ ೦	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
೨೦೦೪-೦೫	೫.ಹೊಸವೀಡುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೦೦೦೦ ೦	೨೦೦೦೦೦	೧೫೦೦೦	-	ನಿವೇಶನ ತಕರಾರು
೨೦೦೫-೦೬	೬. ಯಾಚಗಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	೨೫೦೦೦ ೦	೨೫೦೦೦೦	೨೬೨೫೦೦	೧೮೭೦೦೦	ಭಾವಣಿಕೆಲಸ
೨೦೦೫-೦೬	೭.ಗಟ್ಟವಾಡಿಪುರದಲ್ಲಿ ಪಶುವೈದ್ಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್	೧೫೦೦೦ ೦	೧೫೦೦೦೦	೭೫೦೦೦	-	ನಿವೇಶನತಕರಾರು
೨೦೦೫-೦೬	೮.ಕಾರ್ಯಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೫೦೦೦ ೦	೨೫೦೦೦೦	೨೬೨೦೦೦	-	ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ
೨೦೦೫-೦೬	ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	೨೦೦೦೦ ೦	೨೦೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	-	ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ
೨೦೦೫-೦೬	ಗಟ್ಟವಾಡಿಪುರಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೦೦೦೦ ೦	೨೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	-	ಪ್ರಾರಂಭ
೨೦೦೫-೦೬	ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	೭೦೦೦೦	೭೦೦೦೦	೨೫೦೦೦	-	ಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರು

ಶ್ರೀ. ಎಂ. ರಾಜಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ . ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ.	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ.	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
------------------------------------	---------------	---------------	------------------------------------	------------------------	---	-----

೨೦೦೬-೦೭ ನೇ ಸಾಲು						
ಎಂ.ಪಿ.೬/೦೬-೦೭ ದಿನಾಂಕ.೨೬-೨-೦೭	೧.ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಟ್ಟದ ಮಠದ ಬಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೩೦೦೦೦ ೦	೩೦೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	ಪ್ರಗತಿ
ಎಂ.ಪಿ.೬/೦೬-೦೭ ದಿನಾಂಕ.೨-೧-೦೭	೧.ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೆಟ್ಟಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಟ್ಟದ ಮಠದ ಬಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೦೦೦೦ ೦	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
ಎಂ.ಪಿ.೬/೦೬-೦೭ ದಿನಾಂಕ.೨೬-೨-೦೭	೧.ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಅರೆಮಾದನಹಳ್ಳಿ ಶಿವ ಸುಜ್ಞಾನ ಮಠದ ಬಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦ ೦	೫೦೦೦೦೦	೨೫೦೦೦೦		ಗುತ್ತಿಗೆರಾರು
ಎಂ.ಪಿ.೭/೦೭-೦೮ ೨೯-೫-೦೭	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಚುಂಚಿರಾಯನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ	೨೦೦೦೦ ೦				ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ
೨೯-೫-೦೭	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಸಿಂದುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ	೫೦೦೦೦ ೦				ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ
೨೯-೫-೦೭	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದ ಪಾದದ ಬಳಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ	೧೦೦೦೦ ೦೦				ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ
೨೯-೫-೦೭	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಆಲನಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	೮೦೦೦೦ ೦				ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಶ್ರೀ. ಎಂ. ರಾಜಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ . ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.

ಟೀ.ನರಸೀಪುರ - ತಾಲ್ಲೂಕ್

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ.	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ.	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
೨೦೦೪-೦೫	೧.ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗುರುಮಲ್ಲೇಶ್ವರಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೪೯೦೦೦ ೦	೪೯೦೦೦೦	೪೯೦೦೦೦		ಪೂರ್ಣ
೨೦೦೫-೦೬	೧.ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಳವರಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯುವ ಸಂಘ ನಿರ್ಮಾಣ.	೩೫೦೦೦ ೦	೩೫೦೦೦೦	೧೭೫೦೦೦	-	ಪಾಯದಕೆಲಸ
	೨.ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	೨೦೦೦೦ ೦	೨೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೯೬೦೦೦	ಭಾವಣಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ
	೩.ಡಾಣಾಯಕನಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಅಡಿ ಪಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ.	೩೪೦೦೦	-	-		ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ
	೪.ವಾಟಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ .	೧೦೦೦೦ ೦೦	೧೦೦೦೦೦ ೦	೭೫೦೦೦೦	೩೪೮೦೦೦	ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ
	೫.ಮುಡುಕನಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ .	೩೦೦೦೦ ೦	೩೦೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ
	೬.ಹಿಲಾಲ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ .	೪೭೫೦೦ ೦	೪೭೫೦೦೦	೩೫೬೨೫೦	೩೪೨೦೦೦	ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ
	೨೦೦೬-೦೭ ನೇ ಸಾಲು					
ಎಂ.ಪಿ.೬/೦೬-೦೭	೧.ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಟ್ಟದ ಮಠದ ಬಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೦೦೦೦ ೦	-	-		ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಎಂ.ಪಿ. ೭/೦೭-೦೮	೨.ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಗರ್ಗೇಶ್ವರಿ ಹಿಲಾಲ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	೬೫೦೦೦ ೦				ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಶ್ರೀ. ಎಂ.ವಿ. ರಾಜಶೇಖರನ್ . ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.

ಟೀ.ನರಸೀಪುರ - ತಾಲ್ಲೂಕ್

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ.	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ.	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
೨೦೦೪-೦೫	೧.ಟೀ.ನರಸೀಪುರತಾಲ್ಲೂಕುಕುರುಬೂರುಗ್ರಾಮದನಿರ್ವಾಣೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮಾಂತರಪ್ರೌಢಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦ ೦	೫೦೦೦೦೦	೩೨೫೦೦೦	೩೨೯೦೦೦	ಭಾವಣಿಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ
	ಒಟ್ಟು	೫೦೦೦೦ ೦	೫೦೦೦೦೦	೩೨೫೦೦೦	೩೨೯೦೦೦	-



ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಶಿವಣ್ಣ . ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.

ಟೀ.ನರಸೀಪುರ - ತಾಲ್ಲೂಕ್ . ೨೦೦೫-೦೬ ನೇಸಾಲು.

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ.	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ.	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
ಎಂ.ಪಿ.೯/೦೫-೦೬ ೧೬-೫-೦೬	೧.ಟೀ.ನರಸೀಪುರತಾಲ್ಲೂಕುಕುರಬೂರುಗ್ರಾಮಶ್ರೀನಿರ್ವಾಣೇಶ್ವರಪ್ರೌಡಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦೦	೩೭೫೦೦೦	೨೫೦೦೦೦	ಭಾವಣಿಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ
ಎಂ.ಪಿ.೯/೦೫-೦೬ ೨೦-೧೨-೦೬	೨. ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಅನುದಾನ	೪೦೦೦೦೦	೪೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	ಮುಕ್ತಾಯದಹಂತ
ಎಂ.ಪಿ.೯/೦೫-೦೬ ೨೦-೧೨-೦೬	೩.ಬೀಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	ಇಟ್ಟಿಗೆಕೆಲಸ
ಎಂ.ಪಿ.೯/೦೫-೦೬ ೭-೩-೦೭	೪.ಬಾಣಸವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೫೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	೭೫೦೦೦	೩೩೦೦೦	ಪ್ರಗತಿ
ಎಂ.ಪಿ.೯/೦೫-೦೬ ೧೩-೨-೦೭	೫.ಹನುಮನಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦		ಪ್ರಗತಿ
ಎಂ.ಪಿ.೯/೦೫-೦೬ ೨೧-೪-೦೬	೬.ಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦೦	-	-		ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ
೨೫-೮-೦೬	೭.ಟೀ.ನರಸೀಪುರ ಟೌನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಗೆ ಸುತ್ತು ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೫೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	೭೫೦೦೦	೭೫೦೦೦	ಪ್ರಗತಿ
ಎಂ.ಪಿ.೯/೦೫-೦೬ ೨೦-೧೨-೦೬	೮.ಟೀ.ನರಸೀಪುರ ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦೦	೨೫೦೦೦೦	-	ಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರು
ಎಂ.ಪಿ.೯/೦೫-೦೬ ೧೭-೮-೦೬	೯.ಕಲಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ : ಜಾ : ರವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	೪೦೦೦೦೦	೪೦೦೦೦೦	೪೦೦೦೦೦	೪೦೦೦೦೦	ಪೂರ್ಣ

ಎಂಪಿ.೨/೦೭-೦೮ ೧೮-೮-೦೭	ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦೦	೨೫೦೦೦೦	-	ಗುತ್ತಿಗೆಕಾರರು ಆಗಬೇಕು
ಎಂಪಿ.೨/೦೭-೦೮ ೨೬-೫-೦೭	ತಿ.ನರಸೀಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಯನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	-	ಪ್ರಗತಿ
೨೬-೫-೦೭	ಮದ್ದೂರ ಲಿಂಗಯ್ಯನಹುಂಡಿ ಪಂಚಾ : ರವರ ಬೀದಿಗೆ ಸಮುದಾಯಭವನ	೨೦೦೦೦೦				ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ
೨೬-೫-೦೭	ಸೇನಾಪತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೦೦೦೦೦				ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ
೧೮-೮-೦೭	ಎಡದೊರೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	-	ಪ್ರಗತಿ
೨೬-೫-೦೭	ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೦೦೦೦೦				ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಶಿವಣ್ಣ . ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ , ಮೈಸೂರು.

೨೦೦೫-೦೬ ನೇಸಾಲು.

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ.	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ.	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾ ರಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
ಎಂಪಿ.೯/೦೫-೦೬ ದಿನಾಂಕ. ೮-೫-೦೬	೧.ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟೀ.ನರಸೀಪುರ . ಹಾಗೂ ನಂಜನಗೂಡು ವಿದಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ / ಅನುದಾನರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .	೨೮೭೦೦ ೦	೨೮೧೦೦೦	೨೮೧೦೦೦		ಪೂರ್ಣ
	ಒಟ್ಟು	೨೮೭೦೦ ೦	೨೮೧೦೦೦	೨೮೧೦೦೦		-

ಶ್ರೀ. ಎಂ. ರಾಜಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ . ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.  
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.

ನಂಜನಗೂಡು - ತಾಲ್ಲೂಕ್

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ.	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ.	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
ಎಂ.ಪಿ.೬/೦೬-೦೭ ೧೯-೧೦-೦೬	ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ವಿಸ್ತೃತ (ಮುಂದುವರೆದ ) ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ (JSS ಮಹಾವಿದ್ಯಾಪೀಠದವರು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ)	೨೫೦೦೦ ೦೦				ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ
೧೯-೧೦-೦೬	ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚುಂಚನಹಳ್ಳಿ ಕಡಲಕಟ್ಟೆ ಮಠದ ಬಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮುದಾಯಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ	೫೦೦೦೦ ೦				ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಎಂ.ಪಿ.೭ /೦೭-೦೮ ೨೯-೫-೦೭	ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಹೆಡಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦ ೦				ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ
೨೯-೫-೦೭	ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಹೊಸವೀಡುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೦೦೦೦ ೦				ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ
೨೯-೫-೦೭	ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	೩೦೦೦೦ ೦				ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ
೨೦೦೬-೦೭	ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್ ರುದ್ರ ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ .	೨೦೦೦೦ ೦				ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ

-	ನಂಜನಗೂಡು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರ ಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	೧೨೦೦೦ ೦					ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ
---	--	------------	--	--	--	--	----------------------

ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಶಿವಣ್ಣ . ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.

ನಂಜನಗೂಡು - ತಾಲ್ಲೂಕ್- ೨೦೦೫-೦೬ ನೇ ಸಾಲು

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ.	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ.	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
ಎಂ.ಪಿ.೯/೦೫-೦೬ ೧೬-೩-೦೬	೧.ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳ್ಳಿಕೆರೆ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ JSS. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	೩೦೦೦೦೦	೩೦೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦		ಪ್ರಗತಿ
ಎಂ.ಪಿ.೯/೦೫-೦೬ ೧೨-೭-೦೬	೨.ನಂಜನಗೂಡುತಾಲ್ಲೂಕುದೊಡ್ಡಕವಲಂದೆಗ್ರಾಮದಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಕಟ್ಟಿಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ.	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೭೮೦೦೦	ಕೋಡಿಕೆಲಸ
ಎಂ.ಪಿ.೯/೦೫-೦೬ ೨೪-೮-೦೭	೩.ನಂಜನಗೂಡು ಒಕ್ಕಲಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	-	ಪ್ರಗತಿ
ಎಂ.ಪಿ.೯/೦೫-೦೬	೪. ಹಗಿನವಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಗೀರಥ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	-	ಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರು
ಎಂ.ಪಿ.೯/೦೫-೦೬ ೨೦-೯-೦೬	೫.ತಗಡೂರುಗ್ರಾಮದನಾಯಕರಬೀದಿಯಲ್ಲಿಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	-	ಪ್ರಾರಂಭ
ಎಂ.ಪಿ.೯/೦೫-೦೬ ೨೦-೯-೦೬	೬.ತಾಯೂರುಗ್ರಾಮದನಾಯಕರಬೀದಿಯಲ್ಲಿಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	ಪ್ರಾರಂಭ

ಎಂಪಿ.೯/೦೫-೦೬ ೮-೮-೦೬	೭.ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್ KHB. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
೨೦-೯-೦೬	೮.ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಕಪ್ಪುಸೋಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಸುತ್ತು ಗೋಡೆನಿರ್ಮಾಣ.	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	೫೪೬೦೦	ಇಟ್ಟಿಗೆಕೆಲಸ
೧೩-೨-೦೭	೯.ಶ್ರೀ ನಗರದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	-	ಪ್ರಾರಂಭ
೮-೮-೦೬	೧೦.ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕ್ ದೇವನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	೪೫೩೦೦	ಪ್ರಗತಿ
೨೦-೯-೦೬	೧೦.ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್ ಸರಸ್ವತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
೨೦-೯-೦೬	೧೧.ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕ್ ರಾಜೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	-	ಪ್ರಗತಿ
೨೦-೯-೦೬	೧೨.ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕ್ ತೊರೆಮಾವು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಶುವೈದ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	೭೫೦೦೦	೭೫೦೦೦	೩೭೫೦೦	೩೭೦೦೦	ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್
೨೦-೯-೦೬	೧೩.ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೫೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	-	ಪ್ರಾರಂಭ
೨೦-೯-೦೬	೧೪.ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಃ ಜಾಃ ರವರ ಹೊಸಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ.	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	-	ಪ್ರಗತಿ
೮-೮-೦೬	೧೫.ಕಾರಾಪುರದಿಂದ ಹಳ್ಳಿಕೆರೆ ಹುಂಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	ಪೂರ್ಣ
೮-೮-೬	೧೬.ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಹುಳಿಮಾವು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿಹಿರಿಯಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ	೧೫೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	೭೫೦೦೦	-	ಪ್ರಗತಿ
೮-೮-೦೬	೧೭.ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಮಡಹಳ್ಳಿ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦	೧೫೨೯೦	ಮಣ್ಣಿನಕೆಲಸ
೮-೮-೦೬	೧೮.ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಮುಳ್ಳೂರಿನ ಮಹೇಶ್	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	ಪೂರ್ಣ

	ಮನೆಯಿಂದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.					
ಎಂ.ಪಿ.೨/೦೭-೦೮ ೨೯-೬-೦೭	ಮಸಗೆ- ಏಚಗೊಡ್ಡ ಕೈ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಇರುವ ಅಡ್ಡಾಳದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	೧೦೦೦೦೦				ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ
೨೯-೬-೦೭	ಗಟ್ಟವಾಡಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೀಗೌಡನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾದೇಗೌಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	೧೦೦೦೦೦				ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಎಂ.ಪಿ. ೨/೦೭-೦೮ ೨೬-೫-೦೭	ದೇವೀರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೦೦೦೦೦				ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿನಿರೀಕ್ಷೆ
೨೬-೫-೦೭	ದೇವರಸನಹಳ್ಳಿಗೆ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೩೦೦೦೦೦				ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿನಿರೀಕ್ಷೆ
೧೮-೮-೦೭	ಅಡಕನಹಳ್ಳಿ ಗೆ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	-	ಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರು
೧೮-೮-೦೭	ಹೆಮ್ಮರಗಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	-	ಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರು
೧೪-೮-೦೭	ಮಲ್ಲರಾಜಯ್ಯನಹುಂಡಿ ಯಿಂದ ಮೂಡಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೊಗುವರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ .	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦		ಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರು
೧೮-೮-೦೭	ಹದಿನಾರುಗ್ರಾಮದನಾಯಕರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ.	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦		ಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರು
೨೬-೫-೦೭	ಸಿಂದುವಳ್ಳಿ ಪುರದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೦೦೦೦೦				ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ
೧೪-೮-೦೭	ಮುಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪೆಜಾ ರವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಚರಂಡಿಕಾಮಗಾರಿ.	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦		ಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರು
೨೬-೫-೦೭	ಕೌಲಂದೆಯಲ್ಲಿ ಶಾದಿಮಹಲ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ	೫೦೦೦೦೦				ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ
೧೮-೮-೦೭	ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦೦	೨೫೦೦೦೦		ಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರು
೧೮-೮-೦೭	ಹೊರಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೇವನೂರು ವರೆಗೆರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦		ಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರು
೧೪-೮-೦೭	ಮಲ್ಲಾಜಯ್ಯನಹುಂಡಿಯಿಂದ ಕಿರಾಳುಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಗುವರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦		ಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರು
೧೪-೮-೦೭	ಮಾದಯ್ಯನಹುಂಡಿ ಕಿರಾಳು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಗುವರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	೨೦೦೦೦೦	೨೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦		ಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರು



೧೮-೮-೦೭	ಬಾಗೂರಿನಿಂದ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೊಗುವರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦		ಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರು
೧೮-೮-೦೭	ಚುಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೆಜಾ ಬೀದಿಯ ಹಳೆ ಸೈಟಿನಿಂದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦		ಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರು
೧೮-೮-೦೭	ದೇವನೂರು ಪದವಿಪೂರ್ವಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸುತ್ತು ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	೧೦೦೦೦೦	೧೦೦೦೦೦	೫೦೦೦೦		ಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರು

ಶ್ರೀ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಸಾದ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.  
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ.	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ.	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
೨೦೦೨-೦೩	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಹಸುವಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	೫೦೦೦೦ ೦	೫೦೦೦೦೦	೩೭೫೦೦೦	೩೭೪೦೦೦	ಗಿಲಾವ್ ಕೆಲಸ
-	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ದಳವಾಯಿ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಗಾಣಿಗರ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೩೦೦೦೦ ೦	೩೦೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	೪೪೧೦೦	ನಿವೇಶನ ತಕರಾರು
ಎಂಪಿ.೨೬/೦೩-೦೪ ೨-೮-೨೦೦೬	೧.ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	೨೦೦೦೦ ೦	೨೦೦೦೦೦	೧೫೦೦೦೦	-	ಪ್ರಗತಿ
-	೨.ದೊಡ್ಡಕವಲಂದೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	೫೦೦೦೦ ೦	೫೦೦೦೦೦	೩೭೫೦೦೦	೨೫೦೦೦	ಲಿಂಟಲ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ



ಶ್ರೀ ಸಿ.ಹೆಚ್.ವಿಜಯಶಂಕರ್, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿಗಮ ಹುಣಸೂರು


೨೦೦೫-೨೦೦೬ ನೇ ಸಾಲು

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ.	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ.	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
೪/೦೫-೦೬ ದಿನಾಂಕ ೨೨-೧೧-೦೫	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣತಾಲ್ಲೂಕುಉತ್ತೇನಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗು ದಾರಿ ದೀಪದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಪೂರೈಕೆ.	೬೦.೦೦೦	೬೦.೦೦೦	೪೫.೦೦೦		ಪ್ರಗತಿ
	ಬಡ್ಡಿಯ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ					
೧೪/೦೫-೦೬ ದಿನಾಂಕ ೧೭-೫-೦೬	ಹುಣಸೂರು ರತ್ನಪುರಿ ರಸ್ತೆಯವಿಜಯನಗರಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಇರುವಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗೆವಿದ್ಯುತ್‌ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	೧೨೫೦೦೦	೧೨೫೦೦೦	೧೨೫೦೦೦		ಪ್ರಗತಿ
	ಒಟ್ಟು	೧೮೫೦೦೦	೧೮೫೦೦೦	೧೭೦೦೦೦		-



**Information regarding the details of sanctioned works under  
the MPLAD scheme of  
Sri.M.Venkaiah Naidu , Hon' ble Member of Parliament.( Rajyasabha )**

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ  
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ  
ಮಾರ್ಚ್ -೨೦೦೭ ರವರೆಗೆ .




ಶ್ರೀ. ಸಿ.ಹೆಚ್. ವಿಜಯ ಶಂಕರ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

೨೦೦೪-೦೫ ರಿಂದ ೨೦೦೬-೦೭ ನೇ ಸಾಲಿನ ವರೆಗೆ

ಮಾರ್ಚ್ - ೨೦೦೭ ರವರೆಗೆ .







೯	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ. ಮೈಸೂರು							
೧೦	ಆಯುಕ್ತರು.ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮೈಸೂರು							
೧೧	ಕುಲಸಚಿವರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮೈಸೂರು							
೧೨	ಯೋಜನಾವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೈಸೂರು							
೧೩	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮೈಸೂರು							
೧೪	ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ. BCM .ಮೈಸೂರು							
೧೫	ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೈಸೂರು							
೧೬	ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು .ಡಯಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ .ಮೈಸೂರು							

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿಧಿಯಿಂದ  
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು.	ಮಂಜೂರಾದ ಬಟ್ಟು ಮೊಬಲಗು	ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವವಿವರ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಬರಲು ಬಾಕಿಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	
				ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊಬಲಗು		ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊಬಲಗು
೧	ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು. ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ. ಮೈಸೂರು .	೨೧.೭೨.೦೦ ೦	೧	೧	೧೮.೭೨.೦ ೦೦	೧	-	೩.೦೦.೦೦ ೦ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊಬಲಗು)
೨	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು. ಭೂ ಸೇನಾ ನಿಗಮ .ಮೈಸೂರು.	೩೦.೦೦.೦೦ ೦	೧	೧	೩೦.೦೦.೦ ೦೦	೧	-	-
೩	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ತಾಂತ್ರಿಕ	೪೫.೭೫.೦೦	೨೯	೨೨	೩೭.೨೫.೦	೨೨	೭	೮.೫೦.೦೦

	ವಿಭಾಗ. ಮೈಸೂರು.	೦			೦೦			೦
೪	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ .ಮೈಸೂರು	೩.೮೭.೦೦೦	೧	-	-	-	೧	೩.೮೭.೦೦ ೦
	ಒಟ್ಟು	೧.೦೧.೩೪.೦ ೦೦	೩೨	೨೪	೮೫.೯೭.೦ ೦೦	೨೪	೮	೧೫.೩೭.೦ ೦೦

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ  
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಘೋಷ್ವಾರೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು	ಸಾಲು	ಮಂಜೂರಾದ ಒಟ್ಟು ಮೊಬಲಗು	ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವವಿವರ		ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಬರಲು ಬಾಕಿಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	
					ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊಬಲಗು			ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊಬಲಗು
೧	ಶ್ರೀ. ಎಂ. ಶಿವಣ್ಣ .ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು	೨೦೦೪- ೦೫	೫.೦೦.೦೦೦	೩	೩	೫.೦೦.೦೦೦	೩	೦	೦	೦
		೨೦೦೫-೦೬	೫೫.೬೨.೦೦ ೦	೩೦	೨೩	೪೦.೨೫.೦೦ ೦	೧	೨೨	೭	೧೫.೩೭.೦೦ ೦
		ಒಟ್ಟು	೬೦.೬೨.೦ ೦೦	೩೩	೨೬	೪೫.೨೫.೦ ೦೦	೪	೨೨	೭	೧೫.೩೭.೦ ೦೦

	ಶ್ರೀ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಸಾದ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು	೧೯೯೯- ೨೦೦೦	೯.೯೯.೦೦೦	೧	೧	೯.೯೯.೦೦೦	೦	೧	೦	೦
		೨೦೦೦-೦೧	೫೪.೫೯.೦೦ ೦	೧೪	೧೪	೫೪.೫೯.೦೦ ೦	೧೪	೦	೦	೦
		೨೦೦೧-೦೨	೨೭.೫೫.೦೦ ೦	೪೩	೪೩	೨೭.೫೫.೦೦ ೦	೪೩	೦	೦	೦
		೨೦೦೨-೦೩	೧೭೨.೫೭.೦ ೦೦	೫೯	೫೯	೧೭೨.೫೭.೦ ೦೦	೫೭	೨	೦	೦
		೨೦೦೩-೦೪	೭೬.೫೦.೦೦ ೦	೨೨	೨೨	೭೬.೫೦.೦೦ ೦	೨೨	೦	೦	೦
		ಒಟ್ಟು	೩.೪೧.೨೦ ೦೦	೧೩೯	೧೩೯	೩.೪೧.೨೦ ೦೦	೧೩೬	೩	೦	೦